



注:1.桁架的拆除顺序由上至下依次进行,桁架高度应随桁架拆除情况及时进行调整;桁架拆除后应进行施工架并做好防护工作,门架梁的拆除应采用机械切割的工艺,严禁野蛮拆除;

2.内墙连体玻璃幕墙由顶部玻璃幕墙、压块、无框玻璃幕墙,可直接打至窗框玻璃幕墙;存在老化、开裂现象,需更换时应一并拆除;

3.高层建筑内墙及顶板拆除应保证拆除安全性,并提前对拆除面采取临时支撑,在实施拆除前应设置专项施工方案进行技术交底,遇特殊拆除的,参照原有材料性能参数、现场情况进行;

4.地面面砖有松动脱落、重新贴补时,面砖拆除及嵌缝应原层地面铺贴,新老面砖交界处应设置嵌缝槽;

5.现场已设置警戒区域,围挡线外即设置警示,针对拆除危险处应设置警示;

6.已修好道路路面,地面面层应按材料要求由专业单位铺设相关专业意见图,开槽后应修好路面并设置内养路面材料养护及保护设施;